

INFORME DE ENSAYO N°

0 0

CORRELATIVO DE OBRA 0

**Cliente :**  
**Dirección :**  
**Obra :** Restauración Basilica El Salvador

| Ensayos solicitados                      | Fecha realización ensayo |
|------------------------------------------|--------------------------|
| *Ensayo de Infiltración (Método Porchet) | 05-11-2020               |

Técnicas alternativas para soluciones de aguas lluvias en sectores urbanos, volumen N°3 numeral 3.2.2 SERVIU

|                        |          |                                 |  |
|------------------------|----------|---------------------------------|--|
| <b>Realizado por :</b> | Geremias | <b>Solicitud de Ensayo N° :</b> |  |
|------------------------|----------|---------------------------------|--|

**A) IDENTIFICACION DEL SECTOR**

Interior Cierre Perimetral Calle Agustinas  
Esquina Sur Oriente

**B) COTA (m)**

-1,70

**C) INFILTRACIÓN**

| Nivel (mm)                  | Tiempo (segundos) | Tiempo (horas) | (2h + R) (mm) | Infiltración (mm/hora) |
|-----------------------------|-------------------|----------------|---------------|------------------------|
| 140                         | 0                 | 0,000          | 580           |                        |
| 120                         | 20                | 0,006          | 540           | 1929,4                 |
| 100                         | 55                | 0,015          | 500           | 1187,4                 |
| 80                          | 92                | 0,026          | 460           | 1216,9                 |
| 60                          | 146               | 0,041          | 420           | 909,7                  |
| 40                          | 192               | 0,053          | 380           | 1174,9                 |
| Valor promedio Infiltración |                   |                |               | 1206,8                 |

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Infiltración método Porchet (mm/hora) | 1206,8 |
|---------------------------------------|--------|

**D) OBSERVACIONES**

\*Ensayo fuera del alcance de acreditación

- Diámetro de la perforación 600 (mm)
- Altura de la perforación 600 (mm)
- R = radio de la perforación , h= nivel de agua

Santiago, 6 de noviembre de 2020

Emilio A. Lucero S.  
Gerencia Técnica. Área Mecánica de Suelos  
**EUROCALIDAD**

Los resultados obtenidos sólo están relacionados con las muestras ensayadas.  
Prohibida la reproducción parcial de este Informe.  
Para su reproducción total se deberá solicitar autorización escrita de Laboratorio EUROCALIDAD